

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 008 AMATEPEC / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 51,072,764.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
61153/0001/12850	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE CAMINO EN AMATEPEC LOCALIDAD EL LLANO ASENTAMIENTO EL LLANO ZONA ALTA / LLANO, EL	ADMINISTRACION	2023-02-06	2023-04-26	1,500,652.81	1,500,652.81	0.00	1,500,652.81	1,500,652.81	0.00	02 METRO CUADRADO	76,796.66		3 POBLADO	212	212	100	100.00
61154/0002/12868	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE CAMINO EN AMATEPEC LOCALIDAD DE LA PAROTA TEPEHUJES ASENTAMIENTO LA PAROTA TEPEHUJES ZONA ALTA / PAROTA, LA (LA PAROTA TEPEHUJES)	ADMINISTRACION	2023-02-06	2023-04-26	1,500,652.81	1,500,652.81	0.00	1,500,652.81	1,500,652.81	0.00	02 METRO CUADRADO	76,796.66		3 POBLADO	365	365	100	100.00
61155/0003/12886	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE CAMINO EN AMATEPEC LOCALIDAD EL MONTEAL BARRANCA DE PAPALOAPAN ASENTAMIENTO EL MONTEAL BARRANCA DE PAPALOAPAN ZONA ALTA / MONTEAL, EL (BARRANCA PAPALOAPAN)	ADMINISTRACION	2023-02-06	2023-04-26	1,500,654.38	1,500,654.38	0.00	1,500,654.38	1,500,654.38	0.00	02 METRO CUADRADO	76,796.65		3 POBLADO	212	212	100	100.00
61159/0004/12995	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE CAMINO EN AMATEPEC LOCALIDAD HUIXTITLA ASENTAMIENTO HUIXTITLA ZONA BAJA / HUIXTITLA	ADMINISTRACION	2023-02-13	2023-04-14	1,667,694.00	1,667,694.00	0.00	1,667,694.00	1,667,694.00	0.00	02 METRO CUADRADO	88,200.00		3 POBLADO	324	324	100	100.00
62498/0005/13058	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE CAMINO EN AMATEPEC LOCALIDAD LA RAYUELA ASENTAMIENTO LA RAYUELA ZONA BAJA / RAYUELA, LA	ADMINISTRACION	2023-02-13	2023-04-14	1,667,694.00	1,667,694.00	0.00	1,667,694.00	1,667,694.00	0.00	02 METRO CUADRADO	88,200.00		3 POBLADO	1	182	100	100.00
62499/0006/13712	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE CAMINO EN AMATEPEC LOCALIDAD EL CERRO DE LAS ANIMAS ASENTAMIENTO EL CERRO DE LAS ANIMAS ZONA MEDIA / CERRO LAS ANIMAS (EL CERRO DE LAS ANIMAS)	ADMINISTRACION	2023-02-20	2023-04-28	1,667,694.00	1,667,694.00	0.00	1,667,694.00	1,667,694.00	0.00	02 METRO CUADRADO	88,200.00		3 POBLADO	1	252	100	100.00
62500/0007/14455	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE CAMINO EN AMATEPEC EN LA LOCALIDAD DE SALITRE DE LOPEZ ASENTAMIENTO SALITRE DE LOPEZ ZONA MEDIA / SALITRE DE LOPEZ (EL SALITRE DE LOPEZ)	ADMINISTRACION	2023-02-20	2023-04-28	1,667,694.00	1,667,694.00	0.00	1,667,694.00	1,667,694.00	0.00	02 METRO CUADRADO	88,200.00		3 POBLADO	1	232	100	100.00
62908/0008/13383	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE CAMINO EN AMATEPEC LOCALIDAD EL TLAPANCO ASENTAMIENTO TLAPANCO ZONA BAJA. / TLAPANCO, EL	ADMINISTRACION	2023-02-13	2023-04-14	1,667,692.00	1,667,692.00	0.00	1,400,892.00	1,400,892.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	88,200.00		3 POBLADO	1	155	84	84.00
62909/0009/15403	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE CAMINO EN AMATEPEC EN LA LOCALIDAD DEL RANCHO ASENTAMIENTO EL RANCHO ZONA MEDIA. / RANCHO, EL	ADMINISTRACION	2023-02-20	2023-04-28	1,667,692.00	1,667,692.00	0.00	1,667,692.00	1,667,692.00	0.00	02 METRO CUADRADO	88,200.00		3 POBLADO	1	402	100	100.00
62910/0010/11692	16 OTP	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN AMATEPEC LOCALIDAD LOS ENCINOS ASENTAMIENTO LOS ENCINOS / ENCINOS, LOS	ADMINISTRACION	2023-03-06	2023-05-05	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	7,200.00		3 POBLADO	1	250	100	100.00
64268/0011/104066	16 OTP	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	273 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: PRESAS	MANTENIMIENTO DE PRESA EN AMATEPEC LOCALIDAD EL MATADERO ASENTAMIENTO EL MATADERO / MATADERO, EL	ADMINISTRACION	2023-04-10	2023-06-30	2,611,596.00	2,611,596.00	0.00	2,502,945.40	2,502,945.40	0.00	03 METRO CUBICO	6,480.00		6 PRODUCTOR	2,106	2,106	96	95.84

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 008 AMATEPEC / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 51,072,764.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
64269/ 0012 100987	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CALLE DE NOVIEMBRE / AMATEPEC	ADMINISTRACION	2023-04-17	2023-05-05	162,000.00	162,000.00	0.00	72,700.00	72,700.00	0.00	01 METRO LINEAL	60.00		4 MUNICIPIO	1	60	45	44.88
64300/ 0013 103121	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCION	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO PRINCIPAL EN AMATEPEC LOCALIDAD PANTEON DE SAN FELIPE ASENTAMIENTO PANTEON DE SAN FELIPE / SAN FELIPE DE JESUS	ADMINISTRACION	2023-04-04	2023-06-30	755,780.00	755,780.00	0.00	491,429.60	491,429.60	0.00	01 METRO LINEAL	13.00		3 POBLADO	1	115	66	65.02
64952/ 0014 129848	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ACCESO PRINCIPAL EN AMATEPEC LOCALIDAD LOS TIMBRES ASENTAMIENTO LOS TIMBRES / TIMBRES, LOS	ADMINISTRACION	2023-06-01	2023-07-28	2,723,000.00	2,723,000.00	0.00	2,158,700.00	2,158,700.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,100.00		3 POBLADO	1	252	79	79.28
64953/ 0015 124305	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE EL MIRADOR EN AMATEPEC LOCALIDAD PALMAR CHICO ASENTAMIENTO PALMAR CHICO / PALMAR CHICO	ADMINISTRACION	2023-06-01	2023-07-14	986,400.00	986,400.00	0.00	533,730.00	533,730.00	0.00	02 METRO CUADRADO	822.00		3 POBLADO	1	480	54	54.11
65074/ 0016 124844	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AMATEPEC LOCALIDAD CERRO DEL CAMPO ASENTAMIENTO CERRO DEL CAMPO / CERRO DEL CAMPO	ADMINISTRACION	2023-07-07	2023-08-31	2,865,940.00	2,865,940.00	0.00	2,865,940.00	2,865,940.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,160.00		3 POBLADO	1	689	100	100.00
65075/ 0017 125171	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE SECUNDARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA ALVARO OBREGON No 0301 CON C.C.T. 15ETV085T1 EN AMATEPEC LOCALIDAD COAHUILOTES ASENTAMIENTO COAHUILOTES / COAHUILOTES (LOS COAHUILOTES)	ADMINISTRACION	2023-07-10	2023-08-11	1,388,096.00	1,388,096.00	0.00	1,355,046.00	1,355,046.00	0.00	02 METRO CUADRADO	209.00		5 ALUMNO	120	120	97	97.61
65076/ 0018 153189	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC / AMATEPEC	ADMINISTRACION	2023-07-10	2023-08-11	1,017,926.40	1,017,926.40	0.00	916,276.40	916,276.40	0.00	02 METRO CUADRADO	390.00		3 POBLADO	1	360	90	90.02
65474/ 0019 100513	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE / AMATEPEC	ADMINISTRACION	2023-04-05	2023-05-05	168,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	60.00		3 POBLADO	1	246	100	100.00
65475/ 0020 170680	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	264 PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN AMATEPEC, LOCALIDAD EL RANCHO, ASENTAMIENTO EL RANCHO. / RANCHO, EL	ADMINISTRACION	2023-08-08	2023-09-08	645,765.00	645,765.00	0.00	645,765.00	645,765.00	0.00	02 METRO CUADRADO	158.00		3 POBLADO	1	542	100	100.00
65765/ 0021 198290	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AMATEPEC LOCALIDAD ESCUELA VIEJA ASENTAMIENTO ESCUELA VIEJA / ESCUELA VIEJA	ADMINISTRACION	2023-08-23	2023-10-20	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	02 METRO CUADRADO	270.00		3 POBLADO	1	1,375	100	100.00

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 008 AMATEPEC / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 51,072,764.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
66303/ 0022 174480	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VIA PRINCIPAL EN AMATEPEC LOCALIDAD CUADRILLA DEL NARANJO RINCON DEL NARANJO / CUADRILLA DEL NARANJO (RINCON DEL NARANJO)	ADMINIST RACION	2023-08-08	2023-09-15	2,004,000.00	2,004,000.00	0.00	2,004,000.00	2,004,000.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,670.00		3 POBLAD O	1	322	100	100.00
66304/ 0023 175421	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CARRETERA EN AMATEPEC LOCALIDAD LA COFRADIA ASENTAMIENTO LA COFRADIA / COFRADIA, LA	ADMINIST RACION	2023-08-10	2023-09-29	2,723,000.00	2,723,000.00	0.00	2,723,000.00	2,723,000.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	2,100.00		3 POBLAD O	1	367	100	100.00
67035/ 0024 174304	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. 15EPR0092E EN AMATEPEC LOCALIDAD EL SITIO ASENTAMIENTO EL SITIO / SITIO, EL	ADMINIST RACION	2023-08-07	2023-09-08	1,139,490.00	1,139,490.00	0.00	1,139,490.00	1,139,490.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	330.00		5 ALUMNO	345	345	100	100.00
67036/ 0025 198943	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS M ULTIDEPORTI VOS	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN CANCHA PUBLICA EN AMATEPEC LOCALIDAD LA GOLETA ASENTAMIENTO LA GOLETA / GOLETA, LA	ADMINIST RACION	2023-08-28	2023-09-29	1,864,620.00	1,864,620.00	0.00	1,864,620.00	1,864,620.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	540.00		3 POBLAD O	1	922	100	100.00
67037/ 0026 200319	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC / AMATEPEC	ADMINIST RACION	2023-08-28	2023-09-29	1,525,850.00	1,525,850.00	0.00	1,525,850.00	1,525,850.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	840.00		3 POBLAD O	1	925	100	100.00
67039/ 0027 176256	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	052 MUROS DE CONTENCION	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CENTRO DE DESARROLLO EL ORTIGO EN AMATEPEC LOCALIDAD EL ORTIGO ASENTAMIENTO EL ORTIGO / EL HORTIGO	ADMINIST RACION	2023-08-14	2023-09-08	363,000.00	363,000.00	0.00	363,000.00	363,000.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	44.60		3 POBLAD O	1	207	100	100.00
67041/ 0028 175653	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CARRETERA A EL CENTRO DE DESARROLLO EL HORTIGO EN AMATEPEC LOCALIDAD EL HORTIGO ASENTAMIENTO EL HORTIGO / EL HORTIGO	ADMINIST RACION	2023-08-14	2023-08-31	384,000.00	384,000.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	320.00		3 POBLAD O	1	207	100	100.00
67301/ 0029 220875	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE EL AMATE EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC / AMATEPEC	ADMINIST RACION	2023-09-11	2023-10-27	1,812,000.00	1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	1,812,000.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,440.00		3 POBLAD O	1	460	100	100.00
67304/ 0030 203989	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC / AMATEPEC	ADMINIST RACION	2023-09-04	2023-10-27	1,994,180.60	1,994,180.60	0.00	1,994,180.60	1,994,180.60	0.00	01 METRO LINEAL	712.00		3 POBLAD O	1	725	100	100.00
67307/ 0031 224437	18 VIV	MV MEJORAMIE NTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN AMATEPEC LOCALIDAD SAN FELIPE DE JESUS ASENTAMIENTO SAN FELIPE DE JESUS / SAN FELIPE DE JESUS	ADMINIST RACION	2023-09-18	2023-11-17	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	128.00		3 POBLAD O	1	55	100	100.00
67328/ 0032 217020	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE VIA PRINCIPAL EN AMATEPEC LOCALIDAD EL MALPASO ASENTAMIENTO EL MALPASO / MALPASO, EL	ADMINIST RACION	2023-09-04	2023-10-06	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	100.00		3 POBLAD O	1	367	100	100.00

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 008 AMATEPEC / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 51,072,764.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
67873/0033 219293	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CON C.C.T. 15EPR2355L EN AMATEPEC, LOCALIDAD TIERRA AZUL, ASENTAMIENTO TIERRA AZUL / TIERRA AZUL	ADMINISTRACION	2023-09-04	2023-09-29	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	55.00		5	ALUMNO	1	126	100	100.00		
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 33</b>									<b>TOTAL</b>			<b>51,072,764.00</b>	<b>51,072,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,191,993.00</b>	<b>49,191,993.00</b>	<b>0.00</b>							<b>3111</b>	

**Complementarios: 20**      **Directa: 13**

H. AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC  
 LICENCIADO EN PEDAGOGIA OBED SANTOS ROJO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC  
 L.A.E. JOSE ANTONIO SERRANO VELAZQUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC  
 L.A.E. YARAVI SINAI JARAMILLO ESTRADA  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC  
 LED. TONY LUJANO PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

AMATEPEC