



Municipio de Amatepec, Estado de México
Avance del Programa Anual de Obras
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2026
Cifras en pesos

Clave Programática (1)					Fuente de Financiamiento (2)			No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecución (5)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Finalida d	Función	Subfunción	Programa Presupuestario	Proyecto							Ubicación (6)	Poblacion Beneficiada (7)	Tipo De Adjudicación (8)								
02	02	01	01	10	25	01	01	MAM DOPDU FAISMUN 2026 01 2026	Rehabilitación de camino principal en La Localidad de El Malpaso, Amatepec, Estado de México.	POR ADMINISTRACIÓN	El Malpaso	350	DIRECTA	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	100%	0	\$ 4,000,000.00	100%	0
02	02	01	01	10	25	01	01	MAM DOPDU FAISMUN 2026 02 2026	Rehabilitación de camino principal en La Localidad de las Joyas, Amatepec, Estado de México.	POR ADMINISTRACIÓN	Las Joyas	450	DIRECTA	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	100%	0	\$ 4,000,000.00	100%	0
02	02	01	01	10	25	01	01	MAM DOPDU FAISMUN 2026 03 2026	Rehabilitación de camino principal en La Localidad de la Rayuela, Amatepec, Estado de México.	POR ADMINISTRACIÓN	La Rayuela	450	DIRECTA	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	100%	0	\$ 4,000,000.00	100%	0
02	02	01	01	10	25	01	01	MAM DOPDU FAISMUN 2026 04 2026	Rehabilitación de camino principal en La Localidad de Cerro de las Animas, Amatepec, Estado de México.	POR ADMINISTRACIÓN	Cerro de las Animas	400	DIRECTA	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	100%	0	\$ 4,000,000.00	100%	0
02	02	01	01	10	25	01	01	MAM DOPDU FAISMUN 2026 05 2026	Construcción de camino Sacacocochas en la comunidad de Mango Matuz, Amatepec, Estado de México.	POR ADMINISTRACIÓN	Mango Matuz	400	DIRECTA	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	100%	0	\$ 4,000,000.00	100%	0
02	02	01	01	12	25	01	01	MAM DOPDU FAISMUN 2026 07 2026	Construcción de Techado en Bienes Públicos en la localidad de Encinal Verde, Amatepec Estado de México.	POR ADMINISTRACIÓN	Encinal Verde	200	DIRECTA	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100%	0	\$ 600,000.00	100%	0
02	02	01	01	05	25	01	01	MAM DOPDU FEFOM 2026 23 2026	Construcción de pavimentación en la localidad de Santiago, Amatepec	POR ADMINISTRACIÓN	Santiago	450	DIRECTA	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	100%	0	\$ 4,000,000.00	100%	0
TOTAL:														\$ 24,600,000.00							

Presidente(a) Municipal


C. EPIMACO CASIQUE VENCES
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sindico(a) Municipal


LIC. LILENE PÉREZ RODRÍGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

Titular de la UIPPE


LIC. OSMAN PÉREZ MARTÍNEZ
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Tesorero(a) Municipal o Equivalente


LIC. VICENTE HERNÁNDEZ
CARRAJAL
TESORERÍA MUNICIPAL

Director(a) de Obras Públicas


C. MISAEL BERNAL VENCES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO