



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO



Ayuntamiento Constitucional
 de Amatepec 2022 - 2024

MAM/DOP/FAISMUN 2023-13/2023

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la unidad Ejecutora, Dependencias, y de la comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

Descripción del Proyecto:

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL ESTABLECIENDO NIVELES Y EJES DE REFERENCIAS, LIMPIEZA Y DESPALME DE TERRENO NATURAL PARA RETIRAR LA CAPA VEGETAL EXISTENTE DE 0.20 MTS EN LA ZONA DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE CAMINO PARA EL ACCESO A LA ENTRADA PRINCIPA, EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN SUELO TIPO "B" HASTA UNA PROFUNDIDAD 0.00 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD APOXIMADAMENTE INCLUYE: MAQUINARIA, TRASLADOS, MANIOBRAS, AFLOJE, EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TALUDES, AFINES, TRASPALCOS, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación conservación y mantenimiento.

HOJA 2 DE 2



Handwritten signatures in blue ink.

